



INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2021-2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO 2024-2027



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

NOMBRE Y OBJETO DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, 1RA. ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+585 AL 0+789 DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN.
EL OBJETIVO.- LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y RED DE ALCANTARILLADO DEL CADENAMIENTO 0+585 AL 0+789.

LOCALIDAD: INDAPARAPEO
MUNICIPIO: INDAPARAPEO

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO: MIM-DOP-I.R.-04-2025

METAS ALCANZADAS:

RECONSTRUCCION DE 1,200.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC= 250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15.00 CM. Y LA AMPLIACION DE 414.00 ML DE LA RED DE AGUA DE 6" DIAMETRO (DE LOS CUALES 207.00 ML DE AGUA POTABLE Y 207.00 ML DE AGUA RODADA, QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL) MAS 414.00 ML DE 2 LINEAS DE AGUA POTABLE DE 2" DIAMETRO (QUE VAN POR BANQUETA CADA LADO) Y 210.00 ML. DE LA RED SANITARIA DE 10" DIAMETRO, MEJORANDO LA DISTRIBUCION DE LA MISMA AL CAMBIAR LA INSTALACION QUE REPRESENTABA DETERIORO Y FUGAS POR UNA NUEVA Y DEJANDO LA VIALIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES CON LA ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO NUEVO PARA UNA MEJOR CONDUCCION DE LOS CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TAMBIEN LA COLOCACION DE 120.00 ML DE ALUMBRADO PUBLICO CON 3 BASES TRONCOPIRAMIDAL, CON 3 POSTES Y 3 LUMINARIAS NUEVAS QUE BRINDARAN SEGURIDAD A LOS VECINOS Y CIUDADANOS QUE CIRCULAN POR LA VIALIDAD.

I.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARACTER CON EL QUE INTERVIENEN EN EL ACTO.

EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.; ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, 1RA. ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+585 AL 0+789 DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN", Y PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE INDAPARAPEO, MICHOACAN; LOS C. JANITZIO ZAVALA VEGA, MTRA. MARIJOSE BUCIO SILVA, EL C. JOSÉ LUIS MARÍN TAPIA, Y LA ARQ. ALMA ROSA VILLAGOMEZ MORÁN; EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE DE LA EMPRESA DEL CONTRATISTA EL ING. MANUEL GARCIA LEMUS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y EL ING. AGUSTIN ROSAS PEREZ SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA CONTRATISTA; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 50 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA – RECEPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, POR LO QUE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

C. JANITZIO ZAVALA VEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE INDAPARAPEO, MICHOACAN

C. JOSE LUIS MARIN TAPIA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

ING. ALMA ROSA VILLAGOMEZ MORÁN, SUPERVISOR DE OBRA ASIGNADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

MTRA. MARIJOSE BUCIO SILVA, TESORERA MUNICIPAL

ING. MANUEL GARCIA LEMUS, ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA

ING. AGUSTIN ROSAS PEREZ, SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA CONTRATISTA

II. DESCRIPCION DE LA OBRA QUE RECIBE:

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, 1RA. ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+585 AL 0+789 DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

III.- FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA REAL DE INICIO:	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA REAL DE TERMINO:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IV.- RELACION DE FACTURA, MONTOS EJERCIDOS, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS

a) MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO):	\$2,988,003.23 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES PESOS 23/100 M.N.).
b) ANTICIPO OTORGADO (IVA INCLUIDO):	\$896,400.97 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 97/100 M.N.)



INDAPARAPEO
Ayuntamiento - 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO 2024-2027



c) ESTIMACIONES

NUMERO ESTIMACION	NUMERO FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	IMPORTE ESTIMACION SIN I.V.A.	IVA	TOTAL ESTIMACION IVA INCLUIDO	AMORT. ANTIPO 30%	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCION 6% AL MILLAR	ALCANCE LIQUIDO
1 (UNO)	40095e2b-9f73-4e09-ac73-dc630b573db	30-jun-25	\$ 482,933.74	\$ 77,269.40	\$ 560,203.14	\$ 168,060.94	\$ 560,203.14	\$ 2,414.67	\$ 389,727.53
2 (DOS)	1ea60aab-f3c7-47ae-88b3-a59577c1ea78	15-jul-25	\$ 258,066.69	\$ 41,290.67	\$ 299,357.36	\$ 89,807.21	\$ 299,357.36	\$ 1,280.33	\$ 208,259.82
3 (TRES)	c4830e4b-7512-4ac7-b5ff-e007e500eb8b	30-jul-25	\$ 648,001.04	\$ 103,680.17	\$ 751,681.21	\$ 225,504.36	\$ 751,681.21	\$ 3,240.01	\$ 522,936.84
4 (CUATRO)	f45e4a44-40cc-4a65-8607-ab1e76a75aca	15-ago-25	\$ 845,676.00	\$ 135,308.16	\$ 980,984.16	\$ 294,295.25	\$ 980,984.16	\$ 4,228.38	\$ 682,460.53
5 (CINCO)	e39a339a-41de-407b-8cd9-8309b7739c4c	30-ago-25	\$ 219,300.58	\$ 35,088.09	\$ 254,388.65	\$ 76,316.60	\$ 254,388.65	\$ 1,096.50	\$ 176,975.55
6 FINIQUITO		05-sep-25	\$ 121,886.82	\$ 19,501.89	\$ 141,388.71	\$ 42,416.61	\$ 141,388.71	\$ 609.43	\$ 98,362.67
TOTALES			\$ 2,575,864.65	\$ 412,138.38	\$ 2,988,003.23	\$ 896,400.97	\$ 2,988,003.23	\$ 12,879.31	\$ 2,078,722.95

d) MONTO EJERCIDO (IVA INCLUIDO): \$2,988,003.23

e) MONTO PENDIENTE DE PAGO: \$0.00

f) MONTO POR EJERCER: \$0.00

g) SALDO: \$0.00

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUO LA RECEPCION.

EL CONTRATISTA EXPRESA SU CONFORMIDAD CON RELACION A LOS PAGOS, QUE RECIBIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN, PARA LA OBRA ANTES DESCRITA; ASI MISMO DECLARA QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE REALIZARON DE CONFORMIDAD AL CATALOGO DE CONCEPTOS: 001.- PAVIMENTOS, 002.- BANQUETAS Y GUARNICIONES; 003.- RED DE ALCANTARILLADO 004.- RED DE AGUA POTABLE DE 6". 005.- RED DE AGUA POTABLE DE 2". 006.- ALUMBRADO PUBLICO, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA Y MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACION PENDIENTE.

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE INDAPARAPEO, MICHOACAN, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, POR MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. EL CONTRATISTA NO OBSTANTE HACE LA ENTREGA - RECEPCION FORMAL MEDIANTE LA CELEBRACION DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PUBLICA BAJO EL CONTRATO DE REFERENCIA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN. EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERA GARANTIZAR DURANTE EL PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION, FIRMADO AL PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON SURTA EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN Y SUS MUNICIPIOS.

ENTREGA
EL CONTRATISTA

ING. MANUEL GARCIA LEMUS
ADMINISTRADOR UNICO

ING. AGUSTIN ROSAS PEREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RECIBE
EL CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN

C. JAMITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

C. JOSE LUIS MARIN TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

ARQ. ALMA ROSA VILLAGÓMEZ MORÁN
SUPERVISOR DE OBRA

HOHA 2 DE 2