



H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024-2027



2º INFORME TRIMESTRAL 2026 PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

NIVEL DE PROYECTOS 2026																																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	D_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	2	MIC260202637495	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:547000.0}}	CONTINUACION DE LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE, SAN JUAN DIEGO, EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN - 137913	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	137913	S	184	166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.89, meta_modificada:311.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:Calle SAN JUAN DIEGO Colonia COLONIA GUADALUPE 58975 COLONIA DE GUADALUPE, INDAPARAPEO ENTRE Calle El Rosario Y FRENTE A LA ESCUELA PROF. RAFAEL RAMIREZ, lon:-100.91563454, lat:19.80148773}}	25-04-2026	25-05-2026	547000	547000	525193.9	525193.9	525193.9	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164516, contratista: convocante:municipio de indaparapeo, monto:547000.0, importe_modificado:547000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2637495/proyecto_INICIO, 2637495/proyecto_PROCESO, 2637495/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637496	Proyecto de inversión	753618	{ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723617.55, modificado:723617.55}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN - 137950	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	137950	S	178	172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.71, meta_modificada:1106.71}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:58, direccion:Camino El Zapote - Pueblo Nuevo 0 238 58976 COLONIA EL ZAPOTE, INDAPARAPEO La pavimentación se contempla hasta unos metros antes del puente., lon:-100.96081728, lat:19.75993422}}	27-04-2026	18-08-2026	723617.6	723617.6	666132.6	666132.6	666132.6	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164517, contratista: convocante:municipio de indaparapeo, monto:753617.55, importe_modificado:753617.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}}	{2637496/proyecto_PROCESO, 2637496/proyecto_INICIO, 2637496/proyecto_PROCESO, 2637496/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637498	Proyecto de inversión	325630	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325629.82, modificado:325629.82}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA LA CAJITA, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN - 143565	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	143565	S	34	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle Sin nombre Colonia La cajita 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO Calle Sin nombre Atrás del camino a la fabrica de triplay, lon:-100.98060015, lat:19.78947636}}	30-04-2026	15-06-2026	325629.8	325629.8	281896.4	281896.4	281896.4	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164518, contratista: convocante:municipio de indaparapeo, monto:325629.82, importe_modificado:325629.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2637498/proyecto_INICIO, 2637498/proyecto_PROCESO, 2637498/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024-2027



2º INFORME TRIMESTRAL 2026 PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

NIVEL DE PROYECTOS 2026																																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	D_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	2	MIC260202637499	Proyecto de inversión	549099	{ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529099.45, modificado:529099.45}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN - 146127	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	146127	S	181	169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.18, meta_modificada:907.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:Camino / Terracería Pueblo Nuevo - El Zapote 0 160 58976 PUEBLO NUEVO, INDAPARAPEO La calle se ubica bajando por el pozo de agua potable., lon:-100.96358844, lat:19.76082961}}	07-05-2026	15-09-2026	529099.5	529099.5	178922.5	178922.5	178922.5	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164 519, contratista:convocante:municipio de indaparapeo, monto:559099.45, importe_modificado:559099.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2637499/proyecto_PROCESO, 2637499/proyecto_INICIO, 2637499/proyecto_PROCESO, 2637499/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637500	Proyecto de inversión	1612091	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612090.91, modificado:1601686.62}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA VENTA DEL AIRE, HASTA LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 148978	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	148978	S	233	214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:Camino Indaparapeo - Pueblo Nuevo 1 800 58976 PUEBLO NUEVO, INDAPARAPEO La obra inicia en la calle Melchor Ocampo y termina en la comunidad de Pueblo Nuevo, lon:-100.96523345, lat:19.76281232}}	14-05-2026	14-08-2026	1601687	1601687	1601687	1350017	1350017	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R-02-2026, contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:municipio de indaparapeo michoacan, monto:1601686.62, importe_modificado:1601686.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}}	{2637500/proyecto_INICIO, 2637500/proyecto_PROCESO, 2637500/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637502	Proyecto de inversión	3691587	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3691586.77, modificado:3691386.08}}	CONTINUACION DE LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN - 150525	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	150525	S	3693	3535	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Avenida MORELOS Colonia Centro 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO ENTRE Avenida Adolfo Lopez Mateos Y Calle Juárez Calle Prolongación Morelos Ninguna, lon:-100.974471, lat:19.79023335}}	22-05-2026	28-08-2026	3691386	3691386	3691386	1107416	1107416	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R-03-2026, contratista:FABIAN CORREA NAVARRETE, convocante:municipio de indaparapeo michoacan, monto:3691386.08, importe_modificado:3691386.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{2637502/proyecto_INICIO, 2637502/proyecto_PROCESO, 2637502/proyecto_INICIO, 2637502/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024-2027



2º INFORME TRIMESTRAL 2026 PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

NIVEL DE PROYECTOS 2026																																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	D_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	2	MIC260202637503	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:299567.42}}	SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, LADO PONIENTE EN LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN - 171596	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	171596	S	263	237	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.3, meta_modificada:1777.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle Independencia Colonia San Lucas 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO ENTRE Eje vial Maravatío Morelia Y Calle Allende Entre el Telebachillerato y la Telesecundaria, lon:-100.93407171, lat:19.79601585}}	22-06-2026	29-09-2026	299567.4	299567.4	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R.-04-2026, contratista:HECO PROYECTOS Y CONSTRUCCION, convocante:municipio de indaparapeo michoacan, monto:2999567.42, importe_modificado:2999567.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2637503/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637504	Acción	64264	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64264.0, modificado:64264.0}}	Estudios topográficos - 7917	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	7917-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.968493, lat:19.790059}}	01-06-2026	15-12-2026	64264	64264	38280	38280	38280	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIM-DOPU-SROP-01-2026, contratista:JOSE MANUEL CALDELAS GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:64264.0, importe_modificado:64264.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}	{2637504/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2026	2	MIC260202637497	Proyecto de inversión	800000	{ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799521.29}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (CONSTRUCCION DE ABANICO) DE ENTRADA Y SALIDA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MORELIA MARAVATIO HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 141436	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	141436	S	3985	3243	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.42, meta_modificada:356.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal Maravatío - Morelia 144 104 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO Acceso a la unidad deportiva y plaza de toros., lon:-100.97326876, lat:19.79124226}}	27-04-2026	25-06-2026	799521.3	799521.3	799521.3	799521.3	799521.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-A.D.30-2026, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:municipio de indaparapeo michoacan, monto:799521.29, importe_modificado:799521.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.42}}	{2637497/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637501	Proyecto de inversión	144407	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144406.82, modificado:144072.12}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE MATAMOROS DEL KM 0+487 AL KM 0+695, EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 149639	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	149639	S	191	179	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle Matamoros Colonia Venta del Aire 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO ENTRE Calle Tercera de Zaragoza Y Calle Melchor Ocampo Calle Tercera de Guerrero Ninguna referencia adicional, lon:-100.96923784, lat:19.78293638}}	15-05-2026	15-06-2026	144072.1	144072.1	144072.1	144072.1	144072.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-A.D.23-2026, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCION S. DE C.V., convocante:municipio de indaparapeo michoacan, monto:144072.12, importe_modificado:144072.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}	{2637501/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones