



H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024-2027



2º INFORME TRIMESTRAL 2026 PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

NIVEL DE PROYECTOS 2026

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	D_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	2	MIC260202637495	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:547000.0}}	CONTINUACION DE LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE, SAN JUAN DIEGO, EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN - 137913	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	137913	S	184	166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.89, meta_modificada:311.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:Calle SAN JUAN DIEGO Colonia COLONIA GUADALUPE 58975 COLONIA DE GUADALUPE, INDAPARAPEO ENTRE Calle El Rosario Y FRENTE A LA ESCUELA PROF. RAFAEL RAMIREZ, lon:-100.91563454, lat:19.80148773}}	25-04-2026	25-05-2026	547000	547000	525193.9	525193.9	525193.9	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164516, contratista: convocante:municipio de indaparapeo, monto:547000.0, importe_modificado:547000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2637495/ proyecto_ INICIO, 2637495/ proyecto_ PROCESO, 2637495/ proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637496	Proyecto de inversión	753618	{ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723617.55, modificado:723617.55}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN - 137950	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	137950	S	178	172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.71, meta_modificada:1106.71}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:58, direccion:Camino El Zapote - Pueblo Nuevo 0 238 58976 COLONIA EL ZAPOTE, INDAPARAPEO La pavimentación se contempla hasta unos metros antes del puente., lon:-100.96081728, lat:19.75993422}}	27-04-2026	18-08-2026	723617.6	723617.6	666132.6	666132.6	666132.6	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164517, contratista: convocante:municipio de indaparapeo, monto:753617.55, importe_modificado:753617.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}}	{2637496/ proyecto_ PROCESO, 2637496/ proyecto_ INICIO, 2637496/ proyecto_ PROCESO, 2637496/ proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637498	Proyecto de inversión	325630	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325629.82, modificado:325629.82}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA LA CAJITA, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN - 143565	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	143565	S	34	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle Sin nombre Colonia La cajita 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO Calle Sin nombre Atrás del camino a la fabrica de triplay, lon:-100.98060015, lat:19.78947636}}	30-04-2026	15-06-2026	325629.8	325629.8	281896.4	281896.4	281896.4	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164518, contratista: convocante:municipio de indaparapeo, monto:325629.82, importe_modificado:325629.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2637498/ proyecto_ INICIO, 2637498/ proyecto_ PROCESO, 2637498/ proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024-2027



2º INFORME TRIMESTRAL 2026 PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

NIVEL DE PROYECTOS 2026																																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	D_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	2	MIC260202637499	Proyecto de inversión	549099	{ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529099.45, modificado:529099.45}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN - 146127	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	146127	S	181	169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.18, meta_modificada:907.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:Camino / Terracería Pueblo Nuevo - El Zapote 0 160 58976 PUEBLO NUEVO, INDAPARAPEO La calle se ubica bajando por el pozo de agua potable., lon:-100.96358844, lat:19.76082961}}	07-05-2026	15-09-2026	529099.5	529099.5	178922.5	178922.5	178922.5	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164 519, contratista:, convocante:municipio de indaparapeo, monto:559099.45, importe_modificado:559099.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2637499/proyecto_PROCESO, 2637499/proyecto_INICIO, 2637499/proyecto_PROCESO, 2637499/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637500	Proyecto de inversión	1612091	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612090.91, modificado:1601686.62}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA VENTA DEL AIRE, HASTA LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 148978	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	148978	S	233	214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:Camino Indaparapeo - Pueblo Nuevo 1 800 58976 PUEBLO NUEVO, INDAPARAPEO La obra inicia en la calle Melchor Ocampo y termina en la comunidad de Pueblo Nuevo, lon:-100.96523345, lat:19.76281232}}	14-05-2026	14-08-2026	1601687	1601687	1601687	1350017	1350017	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R-02-2026, contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:municipio de indaparapeo michoacan, monto:1601686.62, importe_modificado:1601686.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}}	{2637500/proyecto_INICIO, 2637500/proyecto_PROCESO, 2637500/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637502	Proyecto de inversión	3691587	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3691586.77, modificado:3691386.08}}	CONTINUACION DE LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN - 150525	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	150525	S	3693	3535	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Avenida MORELOS Colonia Centro 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO ENTRE Avenida Adolfo Lopez Mateos Y Calle Juárez Calle Prolongación Morelos Ninguna, lon:-100.974471, lat:19.79023335}}	22-05-2026	28-08-2026	3691386	3691386	3691386	1107416	1107416	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R-03-2026, contratista:FABIAN CORREA NAVARRETE, convocante:municipio de indaparapeo michoacan, monto:3691386.08, importe_modificado:3691386.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{2637502/proyecto_INICIO, 2637502/proyecto_PROCESO, 2637502/proyecto_INICIO, 2637502/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024-2027



2º INFORME TRIMESTRAL 2026 PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

NIVEL DE PROYECTOS 2026																																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	D_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	2	MIC260202637503	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:299567.42}}	SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, LADO PONIENTE EN LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN - 171596	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	171596	S	263	237	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.3, meta_modificada:1777.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle Independencia Colonia San Lucas 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO ENTRE Eje vial Maravatío Morelia Y Calle Allende Entre el Telebachillerato y la Telesecundaria, lon:-100.93407171, lat:19.79601585}}	22-06-2026	29-09-2026	299567.4	299567.4	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R.-04-2026, contratista:HECO PROYECTOS Y CONSTRUCCION, convocante:municipio de indaparapeo michoacan, monto:2999567.42, importe_modificado:2999567.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2637503/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637504	Acción	64264	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64264.0, modificado:64264.0}}	Estudios topográficos - 7917	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	7917-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.968493, lat:19.790059}}	01-06-2026	15-12-2026	64264	64264	38280	38280	38280	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIM-DOPU-SROP-01-2026, contratista:JOSE MANUEL CALDELAS GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:64264.0, importe_modificado:64264.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}	{2637504/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2026	2	MIC260202637497	Proyecto de inversión	800000	{ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799521.29}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (CONSTRUCCION DE ABANICO) DE ENTRADA Y SALIDA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MORELIA MARAVATIO HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 141436	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	141436	S	3985	3243	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.42, meta_modificada:356.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal Maravatío - Morelia 144 104 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO Acceso a la unidad deportiva y plaza de toros., lon:-100.97326876, lat:19.79124226}}	27-04-2026	25-06-2026	799521.3	799521.3	799521.3	799521.3	799521.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-A.D.30-2026, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:municipio de indaparapeo michoacan, monto:799521.29, importe_modificado:799521.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.42}}	{2637497/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637501	Proyecto de inversión	144407	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144406.82, modificado:144072.12}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE MATAMOROS DEL KM 0+487 AL KM 0+695, EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 149639	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	149639	S	191	179	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle Matamoros Colonia Venta del Aire 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO ENTRE Calle Tercera de Zaragoza Y Calle Melchor Ocampo Calle Tercera de Guerrero Ninguna referencia adicional, lon:-100.96923784, lat:19.78293638}}	15-05-2026	15-06-2026	144072.1	144072.1	144072.1	144072.1	144072.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-A.D.23-2026, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCION S. DE C.V., convocante:municipio de indaparapeo michoacan, monto:144072.12, importe_modificado:144072.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}	{2637501/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024-2027



2º INFORME TRIMESTRAL 2026 PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

NIVEL FINANCIERO 2026																											
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Program a Fondo Conveni o - Especific o	Depend encia Ejecuto ra	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudad o (Ministrad o)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observacio nes (Captura)
Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	25204953	25204953	12602476	10525733.36	10003062.29	5957932.6	5957932.6				N/A	12602824	
Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Indaparapeo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1350000	698836.96	698836.96	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Indaparapeo			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8107649.23	6317649.23	2650000	2071388.57	2027655.18	1775985.78	1775985.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Indaparapeo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	10597303.77	12738466.81	7803639.04	7090191.79	6637238.11	3753700.46	3753700.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Indaparapeo			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	5000000	5300000	1300000	1299889	1299889	389966.36	389966.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Indaparapeo			2 - Gasto de Inversión	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	150000	150000	150000	64264	38280	38280	38280	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	




C. JOSÉ LUIS MARIN TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024-2027



2º INFORME TRIMESTRAL 2026 PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

NIVEL INDICADORES 2026

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación Detalle	Meta Modificada	Justificación Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación Detalle	Avance (%)	Flujo
2026	2	2	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	205827	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución complementaria financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	22.58065		22.58065		19.35484		116.67	Validado
2026	2	2	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206220	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución directa financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	12.90323		12.90323		9.67742		75	Validado
2026	2	2	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206638	Porcentaje de otros proyectos FAISMUN registrados en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de otros proyectos financiados con recursos del FAISMUN (PRODIM y gastos indirectos) registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) en relación con el número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de otros proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0		100	Validado


C. JOSE LUIS MARIN TAPIA
DIR. OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO


OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024-2027



2º INFORME TRIMESTRAL 2026 PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

NIVEL FINANCIERO AUTOS CHOCOLATE																											
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependenc ia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Pr	22500	22477.5	14985	22477.5	14985	14985	14985			N/A	N/A		
Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151		Municipio de Indaparapeo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terre	22500	22477.5	14985	22477.5	14985	14985	14985	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	


C. JOSE LUIS MARIN TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 2027


OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
2024-2027