H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024-2027

1º INFORME TRIMESTRAL 2026 PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	1	MIC250402616983	Proyecto de inversión	7500	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7492.5}}	CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE PLAN DE AYALA ETAPA ENTRE LAS CALLES ZAPATA Y MARAVATIO-MORELIA DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	2516006008804	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PLAN DE AYALA, lon:-100.564666, lat:19.791219}}	01-01-2026	28-02-2026	7492.5	7492.5	7492.5	7492.5	7492.5	7492.5	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:7500.0, importe_modificado:7492.5}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:16.0}}	{2616983/proyecto_INICIO, 2616983/proyecto_PROCESO, 2616983/proyecto_FIN, 2616983/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	1	MIC250302574690	Proyecto de inversión	1900000	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1862547.95}}	CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO PARA AGUA ENTUBADA, CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 89880	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Indaparapeo	89880	S	93	73	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:54, direccion:Camino CARRETERA MORELIA MARAVATIO - BALNEARIO LA HERRADURA 0 780 58977 LA HERRADURA, INDAPARAPEO EL TANQUE SE UBICARÁ EN EL PREDIO DEL BALNEARIO LA EJIDAL LA HERRADURA, lon:-100.93686817, lat:19.7806007}}	22-09-2025	22-12-2025	1862548	1862548	1862548	1862548	1862548	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R.-05-2025, contratista:JOSE MANUEL CALDELAS GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:1899365.63, importe_modificado:1862547.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2574690/proyecto_INICIO, 2574690/proyecto_PROCESO, 2574690/proyecto_INICIO, 2574690/proyecto_PROCESO, 2574690/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
2024 - 2027

C. JOSE LUIS MARIN TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO